



COMUNE DI CODIGORO

Provincia di Ferrara

SECONDO SETTORE - LLPP, PROGETTI ASSEGNATI, PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Protocollo generale delle determinazioni dirigenziali

DETERMINAZIONE N. 639 DEL 21/09/2026

**OGGETTO: SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, CSE, DIREZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE CONTABILITA' ED ELABORAZIONE DEL CRE, RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO IMMOBILE SITO IN CODIGORO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 3 PER INSEDIAMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 15/09/2026 PER QUOTA PARTE DL/CSE E A FAVORE DI S2O INGEGNERIA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL.
CIG A000FC5442 - CUP D49J21012120009**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato

approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026 ed il Bilancio Pluriennale 2026-2028;

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 30/03/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 (contenente il Piano Esecutivo di Gestione);

Premesso altresì che:

- il Comune di Codigoro intendeva realizzare i lavori di ristrutturazione ed ammodernamento dell'edificio sito a Codigoro in Via Papa Giovanni XXII n. 3, (ex-sede del Giudice di Pace) al fine di ricavarne al piano terra ed in parte al piano primo la nuova sede del Centro per l'impiego, individuato come centro di medie dimensioni, oltre al ripristino dell'involucro edilizio (tetto, infissi e finiture esterne), avendo previsto inizialmente un quadro economico di importo pari ad € 750.000,00, di cui € 550.000,00 di importo stimato dei lavori e oneri della sicurezza inclusi;

- l'intervento è stato inserito con codice CUI L00339040388202200015 all'interno del Programma Triennale delle OO.PP 2022/2023/2024 e nell'Elenco annuale 2022, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 22/03/2022 e approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 11/04/2022;

- con Determinazione n. 474 del 27/10/2021 veniva affidato l'incarico per l'elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al suddetto intervento allo Studio Tecnico Associato S2O, con sede in Piazza Aldo Moro n. 6 - 35020 Due Carrare (PD), C.F. e P.IVA 04339610281;

- in data 18/11/2021 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico Cron. n. 1457;

- con prot. n. 23029 del 24/12/2021, lo Studio Tecnico Associato S2O trasmetteva il progetto di fattibilità tecnico ed economica;

- in data 04/05/2022 è stato stipulato l'accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge del 07/08/1990 n. 241, tra il Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro Dott.ssa Paola Cicognani ed il Dirigente del II Settore Area Tecnica del Comune di Codigoro, in relazione all'esecuzione delle opere, repertoriato con repertorio regionale n. Rep. RP 04.05.2022.0000043.U_Acc;

- l'accordo prevedeva la corresponsione al Comune di Codigoro di un contributo finanziario pari al 90% del costo complessivo dell'intervento relativo

alla riqualificazione degli spazi dedicati al Centro per l'impiego, fino ad un massimo di € 450.000,00;

- la prima tranche del contributo concesso ammontante a € 225.000,00, a titolo di anticipo e pari al 50% dell'importo oggetto del finanziamento, è stata introitata con reversale n. 906 del 24/06/2022 al cod. 40200 risorsa 4033055 "Trasferimenti da capitale dalla Regione" PDC 4020102001 (acc. 171/2022);

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 01/06/2022 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo al suddetto intervento;

- con prot. n. 9148 del 25/05/2022, si richiedeva un preventivo per la progettazione definitiva/esecutiva, CSP, CSE, Direzione Lavori, liquidazione e redazione del CRE al medesimo professionista Studio Tecnico Associato S2O al fine di dare continuità alla prima fase progettuale;

- con prot. n. 9604 del 01/06/2022, l'Ing. Carlo Fortini in qualità di associato e legale rappresentante dello Studio Tecnico Associato S2O inviava la propria offerta economica per la progettazione definitiva/esecutiva, CSP, CSE Direzione Lavori, contabilità, liquidazione e redazione del CRE per il sopra citato intervento, per un importo pari ad € 93.281,46 oltre ad oneri previdenziali 4% ed IVA al 22%, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e lo stesso ribassato del 21,70%;

- con Determinazione n. 370 del 30/08/2022 veniva affidato l'incarico del servizio di ingegneria di ed architettura per la progettazione esecutiva, CSP, CSE, direzione lavori, liquidazione, contabilità ed elaborazione del CRE relativo all'intervento di *"Ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile sito in Codigoro in Via Papa Giovanni XXIII n. 3 per l'insediamento della nuova sede del Centro per l'Impiego"* allo Studio Tecnico Associato S2O, con sede in Piazza Aldo Moro n. 6, 35020 Due Carrare (PD);

- in data 20 settembre 2022 veniva sottoscritto dal professionista il Disciplinare d'incarico Cron. n. 1529/2022 per il servizio d'ingegneria e architettura sopra indicato;

- con prot. n. 20832 del 16/11/2022, veniva trasmesso alla Regione, il progetto definitivo/esecutivo con quadro economico di € 930.000,00, determinato sia attraverso il dovuto approfondimento della fase progettuale ed in buona parte dal nuovo prezzario regionale;

- con prot. n. 20832 del 16/11/2022, veniva trasmessa alla Regione la revisione n. 1 del progetto definitivo/esecutivo così come concordato, con quadro

economico di € 854.660,68;

- la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione di Giunta regionale n. 462 del 27/03/2023, ha approvato, con il concerto del provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, un nuovo aggiornamento all'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2023, ai sensi dell'art. 23 c. 16 del D. Lgs. n. 50/2016;

- in data 12/04/2023 tramite video-conferenza, veniva dato atto dell'obbligatorietà di aggiornare il progetto definitivo/esecutivo, precedentemente inviato con prot. n. 5314 del 20/03/2023 con i prezzi del prezzario Regionale aggiornato 2023;

- con prot. n. 7568 del 21/04/2023, l'Ing. Carlo Fortini professionista incaricato inviava il progetto esecutivo aggiornato con il prezzario Regione Emilia-Romagna 2023;

- con Determinazione n. 255 del 10/05/2023 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori sopra individuati da parte del RUP Arch. Alessandro Ghirardini, conservato agli atti del II Settore, con quadro economico di € 901.937,87;

- con missive prot. n. 8762 del 10/05/2023 e n. 9100 del 16/05/2023 veniva inviato all'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna il progetto esecutivo relativo alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

- con comunicazione pervenuta a prot. n. 9233 del 18/05/2023, l'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, in virtù dell'aggiornamento del Prezzario Regionale avvenuto con DGR del 27/07/2023, accordava una maggiorazione dell'importo oggetto del cofinanziamento pari ad € 120.822,64;

- con Determinazione n. 343 del 19/06/2023 venivano approvati i documenti di gara ed indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori di *"Ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile sito in Codigoro in Via Papa Giovanni XXIII n. 3 per l'insediamento della nuova sede del Centro per l'Impiego"*, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

- con Determinazione n. 384 del 14/07/2023 veniva preso atto di gara deserta, della procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto (nessuna offerta presentata sul Portale Appalti del Comune di Codigoro entro il 10/07/2023 ore 13:00);

- con prot. n. 12315 del 04/07/2023 perveniva, durante l'espletamento della procedura di affidamento, la richiesta dell'Agenzia Regionale per il Lavoro

Emilia-Romagna per la verifica preliminare sul rispetto del principio DNSH in conseguenza delle sopravvenute disposizioni del Ministero del Lavoro;

- con prot. n. 14378 del 01/08/2023 veniva richiesto al progettista Ing. Carlo Fortini, in qualità di associato e legale rappresentante dello Studio Tecnico Associato S2O, di aggiornare il progetto esecutivo alla luce del nuovo D. Lgs. n. 36/2023 e della richiesta dell'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna;

- il suddetto professionista, con missiva protocollata all'Ente al n. 15269 del 12/08/2023, inviava la propria offerta economica per un importo pari ad € 6.000,00 oltre ad oneri previdenziali 4% ed IVA al 22%;

- con Determinazione n. 455 del 25/08/2023, si affidava il servizio di ingegneria ed architettura per l'aggiornamento della progettazione esecutiva, relativa all'intervento in oggetto all'Ing. Carlo Fortini in qualità di associato e legale rappresentante dello Studio Tecnico Associato S2O;

- con missiva prot. n. 16147 del 29/08/2023, il suddetto Professionista, controfirmava la comunicazione di aggiudicazione del servizio di aggiornamento del progetto esecutivo, precedentemente trasmessa con prot. n. 15987 del 25/08/2023;

- con Determinazione n. 484 del 08/09/2023, si prorogavano i termini contrattuali sulla base delle motivazioni presentate dal professionista con prot. n. 16738 del 06/09/2023 e ritenute esaustive;

Rilevato che:

- all'interno dell'Ente, a far data dal 15/11/2023, nel II Settore "Lavori pubblici, Progetti assegnati, Protezione civile" non era più presente alcun istruttore tecnico che potesse supportare il RUP nell'espletamento delle procedure ad esso affidate tra le quali quella della necessaria verifica dei progetti, propedeutica alla loro validazione ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori previsti dagli stessi;

- si rendeva pertanto necessario affidare all'esterno le suddette attività di verifica ex art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, in considerazione dell'importo inferiore a € 140.000,00, si è proceduto ad affidamento diretto anche senza preventiva consultazione di due o più operatori fermo restando il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D. Lgs. n. 36/2023 ed assicurando la scelta di soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee

all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comunque nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;

Visto:

- l'art. 26 c. 3, della Legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";

- l'art. 512 Legge n. 208/2015 prevede che le pubbliche amministrazioni al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP SPA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

- per l'acquisto del servizio suindicato, al momento, non risulta attiva alcuna convenzione né presso CONSIP SPA né presso l'Agenzia Regionale Intercent-ER, risultava invece la disponibilità dell'operatore economico SIDEL SPA a fornire servizi tecnici di verifica ex art. 42 D. Lgs. n. 36/2023;

Rilevato che ai fini dell'affidamento dell'incarico è stato richiesto a SIDEL SPA di formulare la propria offerta economica, società che opera in qualità di organismo di controllo e certificazione da moltissimi anni vantando una grande esperienza nel settore;

Considerato che:

- con Determinazione n. 11 del 15/01/2024 si è affidato a SIDEL SPA, con sede in Via Bruno Tosarelli n. 362, 40055 Villanova di Castenaso (BO), il servizio tecnico di verifica ex art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 relativo a n. 4 progettualità per € 17.400,00 (oneri previdenziali e IVA esclusi), di cui € 5.600,00 per il progetto in oggetto;

- in data 16/01/2024 è stato sottoscritto il contratto con suddetta società riportante Cron. n. 1664;

- con missiva, di cui al prot. n. 979 del 16/01/2024, veniva inoltrata alla

Società SIDEL SPA la documentazione progettuale inerente la ristrutturazione ed ammodernamento immobile sito in Via Papa Giovanni XXIII n. 3 per insediamento della nuova sede del centro per l'impiego;

- con prot. n. 1979 del 31/01/2024 veniva trasmesso al protocollo generale dell'Ente il Primo Rapporto di Ispezione Intermedio VP_035a_RII01 da parte di SIDEL SPA;

- con missiva, di cui al prot. n. 1988 del 31/01/2024, il RUP inoltrava ai progettisti la tabella ricevuta dalla Società SIDEL SPA in merito ai rilievi emersi durante la verifica del progetto chiedendo riscontro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento;

- con prot. n. 4894 del 12/03/2024, il progettista Ing. Fortini dello Studio S2O ha trasmesso il progetto Definitivo-Esecutivo revisionato come da indicazioni riportate nella verifica del progetto pervenute in data 31/01/2024;

- con missiva, di cui al prot. n. 5030 del 14/03/2024, il RUP inoltrava alla Società SIDEL SPA la documentazione progettuale revisionata dai progettisti di cui al punto precedente;

- con prot. n. 6636 del 11/04/2024, SIDEL SPA ha inoltrato il Secondo Rapporto di Ispezione Intermedio VP_035a_RII02;

- con missiva, di cui al prot. n. 6643 del 11/04/2024, il RUP inoltrava ai progettisti la tabella ricevuta dalla Società SIDEL SPA in merito agli ulteriori rilievi emersi durante la verifica del progetto revisionato dopo il Secondo Rapporto di ispezione intermedio chiedendo riscontro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento;

- con prot. n. 6953 del 16/04/2024, il progettista Ing. Fortini dello Studio S2O ha trasmesso il progetto Definitivo-Esecutivo revisionato come da indicazioni riportate nella seconda verifica del progetto pervenute in data 11/04/2024;

- con mail ordinaria del 22/05/2024, il progettista Ing. Fortini dello Studio S2O ha trasmesso tutta la documentazione finale approvata, con quadro economico di € 1.005.000,00;

Dato atto che:

- in data 28/05/2024, sulla base degli esiti delle verifiche effettuate, è stato validato l'aggiornamento al Progetto Esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 c. 4 del D. Lgs. n. 36/2023;

- con Determinazione n. 274 del 05/06/2024 si è proceduto alla liquidazione

della fattura elettronica n. 94/16 del verificatore SIDEL SPA, assunta da questo Ente con prot. n. 9648 del 22/05/2024;

- con Determinazione n. 285 del 10/06/2024 si è approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo;

- con prot. n. 10240 del 30/05/2024, lo Studio Tecnico Associato S2O ha inoltrato la fattura elettronica 12/PA 30/05/2024 relativa al servizio per l'aggiornamento del progetto esecutivo;

- con Determinazione n. 295 del 18/06/2024 si è provveduto a liquidare suddetta fattura;

Considerato che:

- in data 13/02/2025 la Direzione Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori, aggiudicati con Determinazione n. 754 del 23/12/2024 alla Ditta EDIL APPALTI LAZIO SRL, con sede in Viale delle Industrie n. 42 – 04023 Formia (LT), C.F. e P. IVA 03045430596;

- con Determinazione n. 290 del 23/05/2025 si prendeva atto della variazione della ragione sociale del Professionista incaricato da Studio Tecnico Associato S2O a S2O INGEGNERIA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SRL con sede in Piazza Aldo Moro n. 6 - 35020 Due Carrare (PD), C.F./P.IVA 05691980287;

- in data 28/10/2025 la Direzione Lavori ha sospeso i lavori al fine della redazione di una perizia di variante;

- in data 08/01/2026 la Direzione Lavori ha redatto verbale di ripresa dei lavori;

- con Determinazione n. 93 del 17/02/2026 è stata approvata la perizia di variante formulata da Direttore dei Lavori Ing. Carlo Fortini di S2O INGEGNERIA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SRL;

- con Determinazione n. 346 del 03/06/2026 si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 10/PA del 05/05/2026 a favore di S2O INGEGNERIA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SRL e relativa alle competenze professionali per la redazione della perizia di variante;

- con Determinazione n. 361 del 09/06/2026 si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 9/PA del 05/05/2026 a favore di S2O INGEGNERIA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SRL e relativa alle competenze professionali per una prima quota parte della Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);

- con prot. n. 12507 del 27/07/2026 e successive correzioni ed integrazioni avvenute con protocolli n. 13570 del 10/08/2026 e n. 15314 del 10/09/2026 il Direttore dei Lavori Ing. Fortini ha trasmesso lo Stato finale del 23/07/2026;

- con protocolli n. 13844, n. 13845, n. 13846, n. 13847, n. 13848, n. 13849, n. 13850, n. 13853, n. 13854, n. 13856 il Direttore dei Lavori Ing. Fortini ha trasmesso tutte le schede tecniche, contestualmente alla prima versione della Relazione sul Conto finale ed del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE);

- con prot. n. 15316 del 10/09/2026 è stata trasmessa la versione integrata e corretta della Relazione sul Conto finale ed del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE);

- i lavori sono stati ultimati in tempo utile in data 26/06/2026 come da verbale agli atti;

- con prot. n. 12267 del 22/07/2026, il Direttore dei Lavori ha trasmesso il Certificato di ultimazione dei lavori marginali del 21/07/2026, attestando l'effettiva completa esecuzione di tutte le opere;

- con prot. n. 15316 del 10/09/2026, il Direttore dei Lavori ha inviato la versione definitiva del Conto finale ed del Certificato di regolare esecuzione (CRE), sottoscritto senza riserve da EDIL APPALTI LAZIO SRL;

- con Determinazione n. 620 del 14/09/2026 si è proceduto all'approvazione del Conto finale e del Certificato di regolare esecuzione (CRE), oltre all'autorizzazione all'emissione delle fatture di saldo per l'appaltatore dei lavori e per la Direzione Lavori;

Visto:

- il positivo espletamento dell'incarico di Direzione Lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) da parte dell'Ing. Fortini di S2O INGEGNERIA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SRL;

- la fattura elettronica n. 23/PA del 15/09/2026 pari ad € 37.968,55, di cui per saldo parcella professionale € 16.837,69 e per oneri INARCASSA € 673,51 oltre all'IVA di legge al 22% pari ad € 3.852,46, pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 15660 del 16/09/2026 da parte di S2O INGEGNERIA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SRL;

- il certificato INARCASSA n. 1576517 rilasciato in data 17/09/2026 ed assunto al protocollo del Comune di Codigoro con n. 15784 del 18/09/2026, dal quale risulta la regolarità contributiva per la suddetta Società tra Professionisti e

con validità 4 mesi dalla data di rilascio;

- il DURC on line Numero Protocollo INPS_50926994 del 28/05/2026 con scadenza validità 25/09/2026 da cui risulta che S2O INGEGNERIA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SRL è in regola nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

Ritenuto opportuno liquidare suddetta fattura.

Posto che i provvedimenti di approvazione e liquidazione comportano riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, necessitando pertanto del visto di regolarità contabile;

Appurato che:

- per il presente procedimento viene rispettato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028 (Allegato n. 3 al PIAO 2026-2028) approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 30/2026;

- per il presente procedimento viene rispettato quanto previsto in materia di privacy dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) approvato dal Parlamento Europeo il 27/04/2016 ed entrato in vigore negli Stati membri in data 25/05/2018;

- per il presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07/08/1990 n. 241, dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013 e del Codice di comportamento del Comune, non sussistono nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

- il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto previsto dall'art. 183 c. 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il CIG A000FC5442 e il CUP D49J21012120009 dell'opera.

Visto:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;

- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;

- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e ss.mm.ii.;

Riconosciuto che il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch. Antonio Molossi Dirigente del Terzo Settore del Comune di Codigoro, subentrato quale Dirigente ad interim al Secondo Settore del Comune di Codigoro con Decreto Sindacale n. 16 del 13/09/2024 al posto del precedente RUP;

DETERMINA

1. Di RICHIAMARE le premesse a costituire parte sostanziale ed integrante del presente dispositivo;
2. Di DARE ATTO che il RUP, è l'Arch. Antonio Molossi, Dirigente ad interim del II Settore "Lavori pubblici, Progetti assegnati, Protezione civile";
3. Di LIQUIDARE la fattura n. 23/PA del 15/09/2026 relativa al saldo delle prestazioni della fase esecutiva a favore di S2O INGEGNERIA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SRL, con sede in Piazza Aldo Moro n. 6 – 35020 Due Carrare (PD), P.IVA 05691980287, per compensi professionali per € 16.837,69 e per oneri INARCASSA € 673,51 oltre all'IVA di legge al 22% pari ad € 3.852,46, ovvero pari a complessivi € 21.363,66;
4. Di IMPUTARE la somma complessiva di € 21.363,66 al Codice 0105 Capitolo 20105017015 “Sistemazione immobili comunali” Codifica PDC 2020109999 del Bilancio di Previsione 2026 gestione residui 2025 (Gimp. 403/2025 – Gsub. 83/2025);
5. Di DARE ATTO che al servizio in questione è stato attribuito il seguente codice CIG A000FC5442 ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento, ed il codice CUP D49J21012120009;
6. Di DARE ATTO che i pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo di questa amministrazione delle relative fatture elettroniche, salvo le dovute verifiche previste dalla vigente normativa;
7. Di STABILIRE che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028 (Allegato n. 3 al PIAO 2026-2028) approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 30/2026;
8. Di DARE ATTO che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto previsto in materia di privacy dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) approvato dal Parlamento Europeo il

27/04/2016 ed entrato in vigore negli Stati membri in data 25/05/2018, contenente norme per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione Europea;

9. Di RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 07/08/1990, dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013 e del Codice di comportamento del Comune, non sussistono nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
10. Di DARE ATTO, infine, che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR Emilia Romagna entro 30 giorni a norma dell'art. 120 D. Lgs. n. 104/2010.

Codigoro, 21/09/2026

Il Responsabile del Settore

MOLOSSI ANTONIO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*