



COMUNE DI CODIGORO

Provincia di Ferrara

QUARTO SETTORE - PROGETTI PNRR, PNC, FONDI COMUNITARI, CONTRATTI E APPALTI SERVIZIO PROGETTI SPECIALI

Protocollo generale delle determinazioni dirigenziali

DETERMINAZIONE N. 644 DEL 22/09/2026

OGGETTO: PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI CODIGORO, VIA MASSARENTI 7, PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SPORTIVE (NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA) - OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - FONDI PNRR M4C1I1.3 - CUP D41B22000040006 - VALIDAZIONE SAL N. 3, APPROVAZIONE EMISSIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 E AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA - ARTEDIL DI CAMPENNÌ ROCCO & C. S.R.L. - CIG A0464327F0

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026 ed il Bilancio

Pluriennale 2026-2028;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 30/03/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 (contenente il Piano Esecutivo di Gestione);

Considerato che:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 21/03/2023, con la quale il Comune ha approvato in linea tecnica il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo all'intervento "PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI CODIGORO VIA MASSARENTI N. 7, PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SPORTIVE (NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA), CUP D41B22000040006" che prevede la realizzazione, all'interno dell'area scolastica di Via Massarenti a Codigoro, di una palestra scolastica a servizio della scuola primaria di Codigoro, da utilizzarsi anche per attività extrascolastiche, per un importo complessivo pari a € 2.664.646,66 finanziato come di seguito indicato:

FONTE	IMPORTO
Fondi PNRR	€ 2.398.181,99
Fondi propri del Comune di Codigoro	€ 266.464,67
TOTALE	€ 2.664.646,66

- la determinazione dirigenziale n. 286 del 23/05/2023, con la quale si è avviata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., come modificato dalla L. 108/2021, e successivamente modificato dall'art. 24, comma 3, lett) b del Decreto Legge n. 13/2023, previo confronto di preventivi su piattaforma MEPA Consip per la selezione dell'operatore economico con il criterio del minor prezzo, così come disposto dall'art. 39 c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e smi;

- la determinazione dirigenziale n. 304 del 01/06/2023, con la quale è stata affidata la redazione della relazione geologica comprese le indagini strumentali al Dott. Geol. Stefano Malaguti;

- la determinazione dirigenziale n. 311 del 07/06/2023, con la quale è stato affidato il servizio di ingegneria e architettura per la redazione del PFTE e definitivo all'operatore economico STUDIO ALFA ARCHITETTI ASSOCIATI ALBERTO BARONE ALFONSO COPPOLA MAURIZIO FABBRICATORE (capogruppo mandatario) con sede legale in Viale Crispi n. 68, 84013 Cava de' Tirreni (SA), cod. fisc. E P.IVA 02056670652 rappresentato dall'Arch. Maurizio Fabbricatore, in RTP con Ing. Agostino Casola (mandante), Studio Associato IA2

(mandante) rappresentato dall'Ing. Aniello Camarca, Arch. Alessia Cuccurullo (mandante e giovane professionista) per l'importo offerto di € 76.887,64 oltre CNPAIA 4% (€ 3.075,51) e IVA 22% (€ 17.591,89), corrispondente ad un ribasso del 61,245%, per importo totale di € 97.555,03 oneri INARCASSA e IVA 22% compresi;

- la determinazione n. 474 del 04/09/2023 con la quale sono stati prorogati i termini per la consegna del progetto al 14/09/2023 (n. 15 giorni naturali e consecutivi);

- il DM 11 luglio 2023 n. 175 del Ministero dell'Economia e Finanze, attraverso il quale il Ragioniere dello Stato, ha decretato l'assegnazione di ulteriori € 239.818,20 con il Fondo Opere Indifferibili II semestre 2023 (FOI 2023), di conseguenza l'opera è finanziata come di seguito:

FONTE	IMPORTO
Fondi PNRR	€ 2.398.181,99
Fondo FOI 2023	€ 239.818,20
Fondi propri del Comune di Codigoro	€ 266.464,67
TOTALE	€ 2.904.464,86

- la Determinazione Dirigenziale n. 769 del 29/12/2023, previa Determinazione a contrarre n. 688 del 05/12/2023, con la quale è stato aggiudicato l'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori) a ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. S.R.L. con sede in Medolago (BG) in via Roma n. 65, C.F. e P.IVA 03673620161;

- in data 09/05/2024 è stato sottoscritto il contratto cron. 1729 tra il Comune di Codigoro e Artedil di Campennì Rocco & C. srl per l'appalto integrato;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 18/12/2023 con la quale si è approvato il progetto definitivo, nelle more dell'attivazione della conferenza dei servizi, ed il relativo quadro economico;

- la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 02/08/2024 con la quale si è conclusa positivamente la conferenza di servizi, indetta con prot. n. 332 del 08/01/2024, e contestualmente si sono approvati gli elaborati progettuali di aggiornamento del progetto definitivo ed il relativo quadro economico;

- la determinazione Dirigenziale n. 424 del 12/08/2024 con la quale si è assunto con l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. un mutuo passivo di € 266.464,67 per la parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'intervento;

- la Determinazione n. 556 del 10/10/2024 con la quale si liquidavano gli incentivi per le funzioni tecniche e contestualmente si aggiornava il quadro economico;

- la Determinazione Dirigenziale n. 143 del 12/03/2025 con la quale si liquidavano le parcelle professionali relative alla progettazione definitiva, aggiornando il quadro economico a seguito dei risparmi relativi all'applicazione delle penali;

- la Determinazione Dirigenziale n. 804 del 29/12/2025 con la quale si affidava il servizio di analisi dei campioni del terreno di scavo alla Eurofins Lab-Control Srl, Via Ca' Donà n. 545 di San Martino di Venezze (RO), cod.fisc. e P.IVA 01457900296 per l'importo di € 475,80 IVA compresa;

- la Determinazione Dirigenziale n. 819 del 31/12/2025 con la quale si affidava l'intervento di spostamento della fibra ottica alla Società C.A.D.F. S.p.A. per l'importo di € 5.026,40 IVA compresa;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 31/12/2025 di approvazione del progetto esecutivo, aumento dell'importo del progetto con integrazione economica di € 322.582,22 mediante fondi propri, approvazione della modifica contrattuale per un aumento dell'importo dei lavori, e aggiornamento del quadro economico dell'opera come di seguito – subordinando l'efficacia del provvedimento all'avvenuta sottoscrizione dell'atto di sottomissione da parte del RUP e dell'Appaltatore:

LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO	IMPORTI DA PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO con applicazione ribassi ARTEDIL 13,56%
A1) Importo delle opere	€ 2.879.308,05	€ 2.488.873,88
A1.1) Edilizia	€ 1.072.090,20	€ 926.714,77
A1.2) Strutture	€ 1.022.258,55	€ 883.640,29
A1.3) Impianti	€ 784.959,30	€ 678.518,82
A2) Costi sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso)	€ 88.172,07	€ 88.172,07
A TOTALE LAVORI compreso oneri per la sicurezza	€ 2.967.480,12	€ 2.577.045,95
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1.1) Spese tecniche (compresi 4% oneri professionali)		€ 127.468,05
B1.2) Relazione Geologica - Geol Stefano Malaguti (compresi 4% oneri professionali)		€ 5.994,53
B1.3) Progettazione definitiva - RTI Studio Alfa (compreso 4% INARCASSA)		€ 74.511,26
B1.4) Progettazione esecutiva in appalto integrato (compreso 4% INARCASSA)		€ 69.203,17
B2) Incentivo art 113 DLgs N50 del 18 aprile 2016 - funzioni tecniche		€ 47.483,87
B3.1) IVA 10% sui lavori		€ 257.704,60
B4.1) IVA 22% su spese tecniche		€ 45.754,24

B4.2) IVA 10% su progettazione in appalto integrato	€ 6.920,32
B5) Imprevisti (compresi ribassi)	€ 6.959,60
B6) Altre spese (Allacciamenti utenze enti gestori contributo ANAC e Genio Civile)	€ 6.000,00
B6.a) Contributo ANAC gara progettazione	€ 250,00
B6.b) Contributo ANAC gara appalto integrato	€ 660,00
B6.c) Oneri istruttori CONI	€ 689,00
B6.d) Oneri istruttori VVF	€ 402,50
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 650.001,14
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 3.227.047,09

- la Determinazione Dirigenziale n. 820 del 31/12/2025 con la quale si approva lo schema dell'atto di sottomissione da sottoscrivere congiuntamente dal RUP e dall'Appaltatore per la modifica contrattuale;

- la Determinazione Dirigenziale n. 828 del 31/12/2025 di affidamento dell'incarico di CSE al Geom. Andrea Guidi per l'importo di € 56.301,40 oltre il 5% relativo alla Cassa Geometri ed oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 72.122,09, e successiva rettifica del CIG con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 15/01/2026 (CIG corretto B9DFA2182F);

- la determinazione n. 11 del 12/01/2026 di nomina del nuovo RUP Ing. Luca Zannicolò e del Direttore dei lavori Arch. Antonio Molossi;

- la determinazione dirigenziale n. 19 del 15/01/2026 di affidamento del servizio di collaudatore all'Ing. Mirco Mischiatti per l'importo di € 52.540,45 oltre INARCASSA 4% ed oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 66.663,32, CIG B9F4578657;

- la determinazione dirigenziale n. 57 del 03/02/2026 di affidamento dell'intervento di rimozione di n. 2 punti luce alla Società Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l., per un importo di € 636,69 IVA compresa;

- la determinazione dirigenziale n. 69 del 05/02/2026 di liquidazione della fattura n. 2/PA di CADF Spa per l'intervento di spostamento della fibra ottica;

- la determinazione dirigenziale n. 81 del 10/02/2026 di liquidazione della fattura n. 65/2026/PA del 04/02/2026 di Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. relativa alla rimozione di n. 2 punti luce;

- la determinazione dirigenziale n. 96 del 18/02/2026 di liquidazione della fattura n. 386 del 12/02/2026 di Eurofins Lab Control Srl relativa alla caratterizzazione del terreno di scavo;

- la determinazione dirigenziale n. 195 del 30/03/2026 di autorizzazione al subappalto alla ditta WOOD BETON SPA;

- la determinazione dirigenziale n. 197 del 30/03/2026 di autorizzazione al

subappalto alla ditta CAMUNA PREFABBRICATI SRL;

- la determinazione dirigenziale n. 209 del 02/04/2026 di liquidazione del saldo per la progettazione esecutiva in appalto integrato redatta dall'Ing. Donato Aquilino, per l'importo di € 69.203,17 oltre IVA al 10% (€ 6.920,32) per un totale complessivo di € 76.123,49, fattura n. 19 del 16/03/2026 di ARTEDIL DI CAMPENNÌ ROCCO & C. SRL;

- la determinazione dirigenziale n. 212 del 03/04/2026 di riconoscimento dell'anticipazione contrattuale del 20% ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e di autorizzazione all'emissione di fattura in favore della ditta ARTEDIL DI CAMPENNÌ ROCCO & C. SRL, per € 399.793,60 oltre IVA 10% (€ 39.979,36), per complessivi € 439.772,96;

- la determinazione n. 223 del 10/04/2026 di autorizzazione al subappalto alla ditta Bronco Coperture Srl ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

- la determinazione n. 244 del 24/04/2026 di liquidazione della fattura n. 26 del 07/04/2026 relativa all'anticipazione contrattuale del 20% di ARTEDIL DI CAMPENNÌ ROCCO & C. SRL dell'importo di € 439.772,96 di cui € 39.979,36 relativa all'IVA 10%;

- la determinazione n. 261 del 29/04/2026 di impegno di spesa per aumento dell'importo contrattuale a favore dell'appaltatore ARTEDIL DI CAMPENNÌ ROCCO & C. SRL dell'importo di € € 578.077,95 + IVA 10% (€ 57.807,80) = € 635.885,75, dei quali:

- € 309.518,26 oltre IVA 10% (€ 30.951,83) = € 340.470,09 per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- € 268.559,69 oltre IVA 10% (€ 26.855,97) = € 295.415,66 per modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.Lgs. 50/2016;

- la determinazione n. 262 del 29/04/2026 di validazione sal n. 1, approvazione emissione certificato di pagamento n. 1 e autorizzazione all'emissione della fattura - ARTEDIL DI CAMPENNÌ ROCCO & C. s.r.l. per € 590.040,00 di cui € 53.640 per IVA al 10%;

- la determinazione n. 271 del 05/05/2026 di liquidazione della fattura relativa al collaudo in corso d'opera, proporzionale all'avanzamento dei lavori, all'Ing. Mischiatti;

- la determinazione n. 278 del 06/05/2026 di liquidazione della fattura relativa al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, proporzionale all'avanzamento dei lavori, al Geom. Andrea Guidi;

- la determinazione n. 282 del 07/05/2026 di liquidazione della fattura n. 31

del 04/05/2026 relativa al SAL 1 a tutto il 09/04/2026, CDP n. 1 del 09/04/2026 ad ARTEDIL DI CAMPENNÌ ROCCO & C. s.r.l. con sede in Via Roma n. 65, 24030 Medolago (BG), cod.fisc. e P.IVA 03673620161, giunta al prot. n. 7499 del 04/05/2026 relativa al pagamento del SAL N. 1 a tutto il 09/04/2026, Certificato di Pagamento n. 1 del 09/04/2026, dell'importo di € 536.400,00 oltre IVA 10% (€ 53.640,00) per complessivi € 590.040,00;

- la determinazione n. 292 del 08/05/2026 di autorizzazione al subappalto alla ditta "BADRAN GRUPPO SRLS";

- il prot. n. 135814 del 28/05/2026 del Ministero dell'Istruzione e del Merito "Linee guida per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone del PNRR – Istruzioni operative per la richiesta di proroga ultimazione dei lavori entro il 31 agosto 2026", acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 29/05/2026 al n. 9206;

- la nota giunta il prot. gen. del Comune di Codigoro al n. 11632 del 10/07/2026, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha formalmente comunicato il differimento dei termini per la conclusione dei lavori entro la data del 31 agosto 2026 già anticipato in data 23/06/2026 sul sito dedicato;

- la determinazione n. 380 del 16/06/2026 di validazione SAL n. 2, approvazione emissione certificato di pagamento n. 2 e autorizzazione all'emissione della fattura a favore di ARTEDIL di Campennì Rocco & C. s.r.l.;

- la determinazione n. 408 del 26/06/2026 di liquidazione parcella n. 19 del 16/06/2026 relativa sal n. 2 incarico di CSE a tutto il 29/05/2026

- la determinazione n. 409 del 26/06/2026 di liquidazione fattura n. 37m/2026 del 29/05/2026 relativa al sal n. 2 collaudo in corso d'opera a tutto il 29/05/2026 - ing. Mirco Mischiatti,

- la determinazione n. 410 del 26/06/2026 di autorizzazione al subappalto all'ati "Tdk Service S.R.L. (Capogruppo) E Mg Clima S.R.L.S. (Mandante)";

- la determinazione n. 422 del 29/06/2026 di autorizzazione al subappalto alla ditta WIGMANN S.R.L.,

- la determinazione n. 485 del 28/07/2026 di autorizzazione al subappalto della ditta Pavimenti Nobili s.r.l.,

Considerato che:

- in data 08/08/2026 il Direttore dei Lavori Arch. Antonio Molossi ha emesso il SAL n. 3 con i seguenti allegati:

• Importo lavori	€ 1.683.120,33
------------------	----------------

• Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 8.415,60
• Recupero anticipazione 20%	€ 336.624,07
• Ammontare dei certificati precedenti	€ 904.400,00
• Credito impresa arrotondato a 100€	€ 433.600,00
• IVA 10%	€ 43.360,00
• Totale generale	€ 476.960,00

Dato atto che:

- in data 18/09/2026, protocollata al n.15963 del 22/09/2026 del Comune di Codigoro, giungevano i documenti del SAL n. 3 sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ARTEDIL DI CAMPENNI ROCCO & C. SRL,

- i documenti del SAL n. 3, firmati digitalmente dal DL Arch. Antonio Molossi, dal RUP Ing. Luca Zannicolò e dall'appaltatore Rocco Campennì, nonché il certificato di pagamento n. 3 firmato digitalmente dal RUP Ing. Luca Zannicolò, sono stati registrati al prot. interno n. 15965 del 22/09/2026;

Ritenuto opportuno di:

- validare il terzo Stato di Avanzamento dei Lavori ammontante ad € 1.683.120,33, di cui € 545.505,35 già ribassati del 13,56% ed € 51.378,6 per oneri della sicurezza;

- approvare il Certificato di pagamento n. 3 per l'importo di € 433.600,00, oltre IVA 10% (€ 43.360,00), per un totale generale di € 476.960,00;

- autorizzare l'appaltatore ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. S.R.L. con sede in Medolago (BG) in via Roma n. 65, C.F. e P.IVA 03673620161 ad emettere fattura nei confronti del Comune di Codigoro per l'importo di € 433.600,00 + IVA 10% (€ 43.360,00) = € 476.960,00 – da emettere in regime di split payment;

Posto che i provvedimenti di approvazione e liquidazione dei SAL comportano riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, necessitando pertanto del visto di regolarità contabile;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Appurato che:

- per quanto concerne l'attuale normativa sulla tracciabilità dei flussi

finanziari, all'appalto integrato è stato assegnato il CIG A0464327F0;

- ai sensi degli artt. 4, 5, 6, della Legge n. 241/1990 e dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, il Responsabile del Procedimento e RUP risulta essere l'Ing. Luca Zannicolò, funzionario del Comune di Codigoro, nominato con Determina Dirigenziale n. 11 del 12/01/2026;

- non sussistono in capo al sottoscritto RUP situazione di conflitto di interesse, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento, ai sensi dell'Art. 6 bis della L. 190/2012 e s.m.i. e degli Art. 6 e 7 del DPR 62/2013;

- i dati relativi alla presente procedura in oggetto sono soggetti alla pubblicazione prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente";

- per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2026/2028 e da quanto indicato nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2026/2028, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 30/03/2026;

- per il presente procedimento viene rispettato quanto previsto in materia di privacy dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) approvato dal Parlamento Europeo il 27.04.2016 ed entrato in vigore negli Stati membri in data 25.05.2018;

- il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il CUP dell'opera D41B22000040006,

Visto:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

- il D. Lgs. n. 50/2016

- il D. Lgs. n. 36/2023;

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i;

- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;

- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;

- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e s.m.i;

Riconosciuta la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n. 6 del 12/02/2025;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse, le deliberazioni e determinazioni ivi indicate a costituire parte sostanziale ed integrante del presente dispositivo;
2. di dare atto che il RUP è l'Ing. Luca Zannicolò, dipendente del Comune di Codigoro;
3. di validare la documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori per il SAL n.3 e registrata al prot. interno n. 15693 del 22/09/2026;
4. di approvare l'emissione del Certificato di Pagamento n. 3, registrato al prot. interno n. 15965 del 22/09/2026;
5. di autorizzare la Ditta appaltatrice ARTEDIL DI CAMPENNÌ ROCCO & C. SRL con sede in Medolago (BG) in via Roma n. 65, C.F. e P.IVA 03673620161 ad emettere regolare fattura per il pagamento del SAL n. 3 – CDP n. 3, per l'importo di 433.600,00 + IVA 10% (€ 43.360,00) = € 476.960,00
6. di dare atto che l'importo di cui sopra trova copertura finanziaria al codice 0406 cap. 20405017621 "PNRR- M4C1 - INVESTIMENTO 1.3 "NUOVA PALESTRA SCOLASTICA CODIGORO" Codifica PDC 2020109016, del bilancio per l'anno 2026 (Gimp. 465/2026 e Gimp. 466/2026);
7. di dare atto che il presente Certificato di Pagamento n. 3 recupera progressivamente l'anticipazione del 20% autorizzata come indicato in premessa;
8. di dare atto che i pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo di questa amministrazione delle relative fatture elettroniche, salvo le dovute verifiche previste dalla vigente normativa;
9. di dare atto che l'intervento in questione è un'opera finanziata dall'Unione Europea Next Generation EU - FONDI PNRR M4C1I1.3;
10. di dare atto che all'intervento in questione sono stati attribuiti il codice identificativo di gara (CIG) A0464327F0 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) D41B22000040006;
11. di stabilire che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2026-2028, contenuto all'interno del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2026-2028, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 30/03/2026;
12. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto

previsto in materia di privacy dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) approvato dal Parlamento Europeo il 27/04/2016 ed entrato in vigore negli Stati membri in data 25/05/2018, contenente norme per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione Europea;

13. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 07/08/1990, dell'art. 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013 e del Codice di comportamento del Comune, non sussistono nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse o di obbligo di astensione, neanche potenziale;

14. di dare atto, infine, che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR Emilia Romagna entro 30 giorni a norma dell'art. 120 D.Lgs. 104/2010.

Codigoro, 22/09/2026

Il Responsabile del Settore
GUALANDI MICHELE

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*