



COMUNE DI CODIGORO

Provincia di Ferrara

SECONDO SETTORE - LLPP, PROGETTI ASSEGNATI, PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Protocollo generale delle determinazioni dirigenziali

DETERMINAZIONE N. 638 DEL 21/09/2026

**OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO
IMMOBILE SITO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.3 PER
INSEDIAMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI
CODIGORO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 47/2026 DEL 15/09/2026
RELATIVA AL SALDO FINALE ED A FAVORE DELLA DITTA EDIL
APPALTI LAZIO SRL.
CIG B2FD5B9F14 - CUP D49J21012120009**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026 ed il Bilancio Pluriennale 2026-2028;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 30/03/2026, dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 (contenente il Piano Esecutivo di Gestione);

Premesso altresì che:

- il Comune di Codigoro intende realizzare i lavori di ristrutturazione ed ammodernamento dell'edificio sito a Codigoro in Via Papa Giovanni XXIII n. 3, (ex sede del Giudice di Pace) al fine di ricavarne al piano terra ed in parte al piano primo la nuova sede del Centro per l'impiego, individuato come centro di medie dimensioni, oltre al ripristino dell'involucro edilizio (tetto, infissi e finiture esterne);

- l'intervento riporta codice CUI L00339040388202200015 all'interno del Programma Triennale delle OO.PP e nell'Elenco annuale;

- con Determinazione n. 474 del 27/10/2021 si affidava l'incarico per l'elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al suddetto intervento allo Studio Tecnico Associato S2O, con sede in Piazza Aldo Moro n. 6, 35020 Due Carrare (PD), C.F. e P.IVA 04339610281;

- in data 18/11/2021 veniva sottoscritto il disciplinare di incarico Cron. n. 1457;

- con prot. n. 23029 del 24/12/2021, lo Studio Tecnico Associato S2O trasmetteva il progetto di fattibilità tecnico ed economica;

- in data 04/05/2022 veniva stipulato l'accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge del 07/08/1990 n. 241, tra il Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro Dott.ssa Paola Cicognani ed il Dirigente del II Settore Area Tecnica del Comune di Codigoro, in relazione all'esecuzione delle opere, repertoriato con repertorio regionale n. Rep. RP 04.05.2022.0000043.U_Acc;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 01/06/2022 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo al suddetto intervento;

- con Determinazione n. 370 del 30/08/2022 veniva affidato l'incarico del servizio di ingegneria di ed architettura per la progettazione esecutiva, CSP, CSE, direzione lavori, liquidazione, contabilità ed elaborazione del CRE relativo all'intervento di "Ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile sito in Codigoro in Via Papa Giovanni XXIII n. 3 per l'insediamento della nuova sede del Centro per l'Impiego" allo Studio Tecnico Associato S2O, con sede in Piazza Aldo Moro n. 6, 35020 Due Carrare (PD);

- in data 20 settembre 2022 veniva sottoscritto dal professionista il Disciplinare d'incarico Cron. n. 1529/2022 per il servizio d'ingegneria e architettura sopra indicato;

- con prot. n. 7568 del 21/04/2023, l'Ing. Carlo Fortini professionista incaricato inviava il progetto esecutivo aggiornato con il prezzo Regione Emilia Romagna 2023;

- con Determinazione n. 255 del 10/05/2023 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori sopra individuati, da parte del RUP, con quadro economico di € 901.937,87;

- con comunicazione pervenuta a prot. n. 9233 del 18/05/2023, l'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, in virtù dell'aggiornamento del Prezzo Regionale avvenuto con DGR del 27/07/2023, accordava una maggiorazione dell'importo oggetto del cofinanziamento pari ad € 120.822,64;

- con Determinazione n. 343 del 19/06/2023 venivano approvati i documenti di gara ed indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile sito in Codigoro in Via Papa Giovanni XXIII n. 3 per l'insediamento della nuova sede del Centro per l'Impiego", ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

- con Determinazione n. 384 del 14/07/2023 veniva preso atto di gara deserta, della procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto (nessuna offerta presentata sul Portale Appalti del Comune di Codigoro entro il 10/07/2023 ore 13:00);

- con prot. n. 12315 del 04/07/2023 perveniva, durante l'espletamento della procedura di affidamento, la richiesta dell'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna per la verifica preliminare sul rispetto del principio DNSH in conseguenza delle sopravvenute disposizioni del Ministero del Lavoro;

- con prot. n. 14378 del 01/08/2023 veniva richiesto al progettista Ing. Carlo Fortini, in qualità di associato e legale rappresentante dello Studio Tecnico Associato S2O, di aggiornare il progetto esecutivo alla luce del nuovo D. Lgs. n. 36/2023 e della richiesta dell'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna;

- con Determinazione n. 455 del 25/08/2023, si affidava il servizio di ingegneria ed architettura per l'aggiornamento della progettazione esecutiva, relativa all'intervento in oggetto all'Ing. Carlo Fortini in qualità di associato e legale rappresentante dello Studio Tecnico Associato S2O;

- con Determinazione n. 285 del 10/06/2024 si approvava l'aggiornamento della progettazione esecutiva, verificata dall'operatore SIDEL SPA, presentante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A – LAVORI

A.1a	Lavori a misura	€ 746.463,37
A.1b	Lavori a corpo	€ 13.150,00
A.2	Oneri della Sicurezza	€ 12.500,00
TOTALE LAVORI A)		€ 772.113,37

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	Imprevisti	€ 13.964,17
B.2	Contributo ANAC ed altri pareri	€ 410,00
B.3	Fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici: (A3 x 0,02 x 0,2)+(A3 x 0,02 x 0,8 x 0,3)	€ 6.794,60
B.4	Spese tecniche FTE	€ 6.729,36
B.5	Spese tecniche Progetto Def. + Progetto Esec. + DL + CSP + CSE + CRE	€ 93.281,46
B.6	Spese tecniche per aggiornamento Progetto Esecutivo (settembre 2023)	€ 6.000,00
B.7	Cassa di previdenza (4%)	€ 4.240,43
B.8	IVA 22 % su spese tecniche	€ 24.255,28
B.9	IVA 10% su lavori	€ 77.211,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		€ 232.886,63

IMPEGNO DI SPESA TOTALE A) + B) € 1.005.000,00

- con la sopra citata Determinazione si dava atto che la spesa complessiva pari ad € 1.005.000,00 veniva finanziata per un importo di € 647.975,83 tramite contributo dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, per un importo di € 212.759,71 con accensione di mutuo presso Cassa DD.PP. e per un importo di € 144.264,46 con fondi propri comunali;

- con Determinazione n. 336 del 02/07/2024 si procedeva alla rettifica di errori materiali presenti nel Capitolato Speciale d'Appalto approvato per l'aggiornamento della progettazione esecutiva;

- con Determinazione n. 408 del 05/08/2024, il RUP del Comune di Codigoro indicava la procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, concernente i lavori di ristrutturazione ed ammodernamento dell'immobile sito in

Via Papa Giovanni XXIII n. 3, al fine di permettere l'insediamento della nuova sede del Centro per l'Impiego attualmente collocato presso l'immobile denominato "Stecca", avvalendosi della C.U.C. dei comuni di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola e ASP del Delta Ferrarese per lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, e con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara;

- con Determinazione n. 1308 del 27/08/2024 si procedeva, su proposta del RUP, all'indizione di una procedura di gara negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, mediante l'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale SATER dell'Agenzia regionale Intercent-ER, per l'affidamento dei lavori con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, con esclusione delle offerte in aumento, con annessa modulistica;

- con Determinazione n. 2210 del 18/12/2024 la C.U.C. proponeva al Responsabile Unico del Progetto del Comune di Codigoro l'aggiudicazione della procedura di gara sopra individuata alla Ditta EDIL APPALTI LAZIO SRL, con sede in Viale delle Industrie n. 42 – 04023 Formia (LT), C.F./P.IVA 03045430596, la quale offriva un ribasso percentuale del 17,29%, da applicare sull'importo a base d'asta di € 759.613,37, pari ad € 628.276,22 comprensivi di costi della manodopera, oltre ad € 12.500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 640.776,22 (oltre IVA);

- con Determinazione n. 754 del 23/12/2024 si aggiudicava l'appalto in oggetto alla Ditta EDIL APPALTI LAZIO SRL, con sede Viale delle Industrie n. 42 – 04023 Formia (LT), C.F./P.IVA 03045430596, per un importo totale di € 640.776,22 (oltre IVA al 10%);

- in data 28/01/2025 veniva stipulato il contratto d'appalto riportante Cron. n. 1780;

- in data 13/02/2025 si procedeva alla consegna dei lavori;

- con prot. n. 5615 del 03/04/2025 l'appaltatore ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi della normativa vigente;

- con prot. n. 5938 del 07/04/2025 la Ditta ha trasmesso la polizza fidejussoria n. 6237402495, emessa da HDI ASSICURAZIONI SPA per un importo di € 131.360,00 a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale;

- con Determinazione n. 214 del 14/04/2025 si è proceduto all'approvazione della liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- con Determinazione n. 255 del 18/04/2025 è stato preso atto del sub-affidamento per lavori di demolizione da parte dell'appaltatore a favore della Ditta PACO SERVICE DI DONCIGLIO ANTONIO con sede in Via dell'Acero n. 16 fraz. Sorbara – 41030 Bomporto (MO), C.F. DNCNTN89S07B963B / P.IVA 04174400368;

- con nota prot. n. 19720 del 05/11/2025 il Direttore dei Lavori Ing. Fortini ha comunicato all'appaltatore l'autorizzazione all'installazione di infissi in PVC anziché in alluminio, subordinandola alla produzione di documentazione da parte della Ditta appaltatrice;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27/11/2025 è stata approvata la variazione di bilancio e l'aggiornamento n. 3 del Programma Triennale dei lavori pubblici, prevedendo per la realizzazione dei lavori maggiori risorse modificando di conseguenza la ripartizione del finanziamento dell'opera;

- con Determinazione n. 785 del 22/12/2025 è stato aggiornato il quadro economico dettagliato come segue:

Q.E. AFFIDAMENTO AGGIORNATO

A – LAVORI

A.1 Lavorazioni su zona Centro per l'Impiego

- a.1.1 Opere edili (OG1)
- a.1.2 Serramenti esterni (OG1)
- a.1.3 Serramenti interni (OG1)
- a.1.4 Accessori (OG1)

Importo CPI ribassato (-17,29%) € 185.472,42

A.2 Lavorazioni su zona attività comunali

- a.2.1 Opere edili (OG1)
- a.2.2 Serramenti esterni (OG1)
- a.2.3 Serramenti interni (OG1)
- Isolamento acustico-termico su intradosso solaio terrazza
- a.2.4 (OG1)

Importo Comune ribassato (-17,29%) € 66.134,98

A.3 Lavorazioni su zone condivise

- a.3.1 Opere edili (OG1)
- a.3.2 Serramenti esterni (OG1)

a.3.3	Accessori (OG1)		
	<i>Importo Spazi condivisi ribassato (-17,29%)</i>		€ 36.505,96
A.4	Copertura (OG1)		
	<i>Importo Coperture ribassato (-17,29%)</i>		€ 82.547,24
A.5	Ascensore		
a.5.1	Ascensore – opere murarie (OG1)		
a.5.2	Ascensore – opere meccaniche (OG11)		
	<i>Importo Ascensore ribassato (-17,29%)</i>		€ 45.475,90
A.6	Impianto meccanico		
a.6.1	Clima in zone condivise (OG11)		
a.6.2	Scarichi in zone condivise (OG11)		
a.6.3	Clima in CPI (OG11)		
a.6.4	Idrico sanitario in CPI (OG11)		
a.6.5	Scarichi in CPI (OG11)		
a.6.6	Idrico sanitario in aree comunali (OG11)		
	<i>Importo Impianto meccanico ribassato (-17,29%)</i>		€ 62.528,22
A.7	Impianto elettrico		
a.7.1	Illuminazione CPI (OG11)		
a.7.2	Forza motrice CPI (OG11)		
a.7.3	Quadri elettrici CPI (OG11)		
a.7.4	Cavi, Tubi, Derivazioni CPI (OG11)		
a.7.5	Impianti speciali CPI (OG11)		
a.7.6	Dati CPI (OG11)		
a.7.7	Predisposizione anti-intrusione CPI (OG11)		
a.7.8	Illuminazione zone condivise (OG11)		
a.7.9	Forza motrice zone condivise (OG11)		
a.7.10	Quadri elettrici zone condivise (OG11)		
a.7.11	Cavi, Tubi, Derivazioni zone condivise (OG11)		
a.7.12	Impianti speciali zone condivise (OG11)		
a.7.13	Dati zone condivise (OG11)		
a.7.14	Predisposizione anti-intrusione zone condivise (OG11)		
a.7.15	Cavi, Tubi, Derivazioni aree comunali (OG11)		
	<i>Importo Impianto elettrico ribassato (-17,29%)</i>		€ 82.305,47
A.8	Impianto fotovoltaico (OG11)		
	<i>Importo Impianto fotovoltaico ribassato (-17,29%)</i>		€ 30.730,38
A.9	Assistenze murarie impianto termico ed elettrico (OG1)		
	<i>Importo assistenze murarie ribassato (-17,29%)</i>		€ 8.271,00

A.10 Opere complementarie, accessorie e varie (OG1)
Importo opere complementarie ribassato (-17,29%) € **13.901,93**

A.11 Lavori in economia (OG1)
Importo lavori in economia ribassato (-17,29%) € **14.402,71**

A.12 Oneri per la sicurezza opere
a.12.1 Sicurezza per opere edili (OG1) € 10.000,00
a.12.2 Sicurezza per impianti meccanici ed elettrici (OG11) € 2.500,00
Importo sicurezza € **12.500,00**

TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1 + ... + A.12) € **640.776,22**

B – SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Imprevisti € 60.316,50
b.2 Contributo ANAC ed altri pareri € 410,00
b.3 Fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici € 15.442,27
b.4 Spese tecniche PFTE € 6.729,36
b.5 Spese tecniche PD + PE + DL + CSP + CSE + CRE € 93.281,46
b.6 Spese tecniche aggiornamento PE (settembre 2023) € 6.000,00
b.7 Cassa di previdenza (4%) € 4.240,43
b.8 IVA su spese tecniche al 22% € 24.255,28
b.9 IVA su lavori al 10% € 64.077,62
b.10 Ribasso (IVA inclusa) € 144.470,87

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1 + ... + B.9) € **419.223,78**

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € **1.060.000,00**

- con Determinazione n. 49 del 02/02/2026 si è preso atto del sub-affidamento per realizzazione di opere impiantistiche da parte dell'appaltatore a favore della Ditta MDI CORPORATE CENTER SRL con sede in Via Enzo Ferrari n. 15/B – 00012 Guidonia Montecelio (RM), C.F./P.IVA 18239631007;

- con Determinazione n. 93 del 17/02/2026 è stata approvata la perizia di variante ed è stato contestualmente aggiornato il quadro economico dettagliato come segue:

Q.E. DI VARIANTE

A – LAVORI

A.1 Lavorazioni su zona Centro per l'Impiego

a.1.1	Opere edili		
a.1.2	Serramenti esterni		
a.1.3	Serramenti interni		
a.1.4	Accessori		
a.1.5	Demolizione cassaforte		
<i>Importo CPI ribassato (-17,29%)</i>			€ 232.012,10

A.2 Lavorazioni su zona attività comunali

a.2.1	Opere edili		
a.2.2	Serramenti esterni		
a.2.3	Serramenti interni		
a.2.4	Nuovi scarichi		
<i>Importo Comune ribassato (-17,29%)</i>			€ 86.831,29

A.3 Lavorazioni su zone condivise

a.3.1	Opere edili		
a.3.2	Serramenti esterni		
a.3.3	Accessori		
a.3.4	Demolizione canna fumaria prospetto ovest		
a.3.5	Trasformazione finestre vano scala		
a.3.6	Finiture esterne		
a.3.7	Corrimano		
<i>Importo Spazi condivisi ribassato (-17,29%)</i>			€ 48.338,59

A.4 Copertura

<i>Importo Coperture ribassato (-17,29%)</i>	€ 73.754,48
--	--------------------

A.5 Ascensore

a.5.1	Ascensore – opere murarie		
a.5.2	Ascensore – opere meccaniche		
<i>Importo Ascensore ribassato (-17,29%)</i>			€ 47.300,21

A.6 Impianto meccanico

a.6.1	Clima in zone condivise		
a.6.2	Scarichi in zone condivise		
a.6.3	Clima in CPI		
a.6.4	Idrico sanitario in CPI		
a.6.5	Scarichi in CPI		
a.6.6	Idrico sanitario in aree comunali		
a.6.7	Scarichi aree comunali		
<i>Importo Impianto meccanico ribassato (-17,29%)</i>			€ 80.929,26

A.7 Impianto elettrico

a.7.1	Illuminazione CPI	
a.7.2	Forza motrice CPI	
a.7.3	Quadri elettrici CPI	
a.7.4	Cavi, Tubi, Derivazioni CPI	
a.7.5	Impianti speciali CPI	
a.7.6	Dati CPI	
a.7.7	Predisposizione anti-intrusione CPI	
a.7.8	Predisposizione ulteriori impianti elettrici CPI	
a.7.9	Illuminazione zone condivise	
a.7.10	Forza motrice zone condivise	
a.7.11	Quadri elettrici zone condivise	
a.7.12	Cavi, Tubi, Derivazioni zone condivise	
a.7.13	Impianti speciali zone condivise	
a.7.14	Dati zone condivise	
a.7.15	Predisposizione anti-intrusione zone condivise	
a.7.16	Cavi, Tubi, Derivazioni aree comunali	
a.7.17	Predisposizione ulteriori impianti elettrici aree comunali	
	<i>Importo Impianto elettrico ribassato (-17,29%)</i>	€ 91.064,09
A.8	Impianto fotovoltaico	
	<i>Importo Impianto fotovoltaico ribassato (-17,29%)</i>	€ 30.730,38
A.9	Assistenze murarie	
	<i>Importo assistenze murarie ribassato (-17,29%)</i>	€ 15.714,90
A.10	Opere complementari e, accessorie e varie	
	<i>Importo opere complementari e ribassato (-17,29%)</i>	€ 21.845,34
A.11	Lavori in economia	
	<i>Importo lavori in economia ribassato (-17,29%)</i>	€ 14.402,71
A.12	Isolamento termico – acustico terrazza	
	<i>Importo lavori in economia ribassato (-17,29%)</i>	€ 10.109,56
A.13	Oneri per la sicurezza opere	
	<i>Importo sicurezza</i>	€ 42.299,15
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1 + ... + A.13)	€ 795.332,06
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Imprevisti	€ 5.129,16
b.2	Contributo ANAC ed altri pareri	€ 410,00
b.3	Fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici	€ 15.906,64

b.4	Spese tecniche PFTE	€ 6.729,36
b.5	Spese tecniche PD + PE + DL + CSP + CSE + CRE	€ 93.281,46
b.6	Spese tecniche aggiornamento PE (settembre 2023)	€ 6.000,00
b.7	Spese tecniche per variante	€ 23.000,00
b.7	Cassa di previdenza (4%)	€ 5.160,43
b.8	IVA su spese tecniche al 22%	€ 29.517,68
b.9	IVA su lavori al 10%	€ 79.533,21

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1 + ... + B.9) € 264.667,94

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 1.060.000,00

- con Determinazione n. 101 del 20/02/2026 si è proceduto all'affidamento alla società A2A ENERGIA SPA la posa di n. 3 contatori per la fornitura di energia elettrica da installarsi presso l'immobile di Viale Papa Giovanni XXIII n. 3;

- con Determinazione n. 104 del 23/02/2026 si è proceduto all'approvazione del SAL n. 1 e all'autorizzazione all'emissione della relativa fattura sulla base del Certificato di pagamento n. 1;

- con Determinazione n. 121 del 03/03/2026 si è proceduto alla liquidazione della quota degli incentivi funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, spettanti alla C.U.C. dei comuni di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola e ASP del Delta Ferrarese a seguito dell'espletamento della procedura di gara in qualità di stazione appaltante qualificata;

- con Determinazione n. 126 del 04/03/2026 è stato preso atto del sub-affidamento per posa in opera di tubazioni impiantistiche di climatizzazione da parte dell'appaltatore a favore della Ditta TREVISANI IMPIANTI SRL con sede in Via Manzolli n. 22 – 44020 Ostellato (FE), C.F./P.IVA 02191800388;

- con Determinazione n. 251 del 27/04/2026 si è preso atto della richiesta di proroga dei termini di fine lavori, con contestuale concessione della stessa sino al 31/05/2026;

- con Determinazione n. 287 del 07/05/2026 si è proceduto all'approvazione del SAL n. 2 e all'autorizzazione all'emissione della relativa fattura sulla base del Certificato di pagamento n. 2;

- con Determinazione n. 339 del 28/05/2026 si è proceduto, nelle more del completamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, all'autorizzazione del subappalto per fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice a favore

della Ditta FERRARA ASCENSORI SRL. con sede legale in Via Zucchini n. 31/P - 44122 Ferrara (FE), C.F./P.IVA 01338840380;

- con Determinazione n. 362 del 09/06/2026 si è proceduto all'approvazione del SAL n. 3 e all'autorizzazione all'emissione della relativa fattura sulla base del Certificato di pagamento n. 3;

- con Determinazione n. 383 del 16/06/2026 si è preso atto della nuova richiesta di proroga dei termini di fine lavori, con contestuale concessione della stessa sino al 30/06/2026;

- con Determinazione n. 390 del 18/06/2026 si è stato preso atto del sub-affidamento per fornitura e posa in opera di prodotti schermanti in bassa frequenza da parte dell'appaltatore a favore della Ditta BESHIELDING SRL con sede in Via Monviso n. 9 - 10090 Villarbasse (TO), C.F./P.IVA 10105760010;

- con Determinazione n. 404 del 25/06/2026 si è proceduto, nelle more del completamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, all'autorizzazione del subappalto "a cascata" da parte della Ditta FERRARA ASCENSORI SRL con sede legale in Via Zucchini n. 31/P - 44122 Ferrara (FE), C.F./P.IVA 0133884038, in favore della Ditta AMR DI MEZZETTI RICCARDO con sede legale in Via Monte Oliveto n. 98 - 44123 Ferrara (FE), C.F. MZZRCR00P04D548B / P.IVA 02177280381;

- con Determinazione n. 620 del 14/09/2026 si è proceduto all'approvazione del Conto finale e del Certificato di regolare esecuzione (CRE), assunto con prot. n. 15316 del 10/09/2026, contestualmente all'autorizzazione all'emissione delle fatture di saldo da parte della Ditta appaltatrice e della Direzione Lavori;

Visto che:

- la fattura elettronica n. 47/2026 del 15/09/2026 pari ad € 153.972,96 oltre all'IVA di legge al 10% pari ad € 15.397,30 per complessivi € 169.370,26, pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 15764 del 17/09/2026 da parte di EDIL APPALTI LAZIO SRL;

- il DURC on line Numero Protocollo INPS_50944913 del 29/05/2026 con scadenza validità 26/09/2026 da cui risulta che EDIL APPALTI LAZIO SRL è in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Considerato che:

- la Ditta subappaltatrice FERRARA ASCENSORI SRL ha richiesto il pagamento diretto da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 119

comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- in data 04/08/2026 la Ditta subappaltatrice ha trasmesso via mail ordinaria la fattura quietanzata dell'avvenuto pagamento alla Ditta subappaltatrice a cascata AMR DI MEZZETTI RICCARDO;

- il DURC on line Numero Protocollo INAIL_54357796 del 31/05/2026 con scadenza validità 28/09/2026 da cui risulta che FERRARA ASCENSORI SRL è in regola nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Ritenuto opportuno liquidare suddetta fattura.

Posto che i provvedimenti di liquidazione comportano riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, necessitando pertanto del visto di regolarità contabile;

Appurato che:

- per il presente procedimento viene rispettato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028 (Allegato n. 3 al PIAO 2026-2028) approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 30/2026;

- per il presente procedimento viene rispettato quanto previsto in materia di privacy dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) approvato dal Parlamento Europeo il 27/04/2016 ed entrato in vigore negli Stati membri in data 25/05/2018;

- per il presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07/08/1990 n. 241, dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013 e del Codice di comportamento del Comune, non sussistono nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

- il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto previsto dall'art. 183 c. 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamati il CIG B2FD5B9F14 ed il CUP D49J21012120009 dell'opera.

Visto:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;

- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e ss.mm.ii.;

Riconosciuto che il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch. Antonio Molossi Dirigente del Terzo Settore del Comune di Codigoro, subentrato quale Dirigente ad interim al Secondo Settore del Comune di Codigoro con Decreto Sindacale n. 16 del 13/09/2024 al posto del precedente RUP;

DETERMINA

1. Di RICHIAMARE le premesse a costituire parte sostanziale ed integrante del presente dispositivo;
2. Di DARE ATTO che il RUP, è l'Arch. Antonio Molossi, Dirigente ad interim del II Settore "Lavori pubblici, Progetti assegnati, Protezione civile";
3. Di LIQUIDARE la fattura n. 47/2026 del 15/09/2026 relativa al saldo finale a favore della Ditta EDIL APPALTI LAZIO SRL con sede in Viale delle Industrie n. 42 – 04023 Formia (LT), C.F./P.IVA 03045430596, per lavori pari ad € 153.972,96 e per IVA al 10% pari a € 15.397,30, ovvero pari a complessivi € 169.370,26;
4. Di IMPUTARE la somma complessiva di € 169.370,26 come di seguito indicato:
 1. € 23.664,45 al Codice 0105 Capitolo 20105017015 “Sistemazione immobili comunali” PDC 2020109999 del Bilancio di Previsione 2026 (Gimp. 404/2025 – Gsub. 43/2026);
 2. € 77.153,19 al Codice 0105 Capitolo 20105017015 “Sistemazione immobili comunali” PDC 2020109999 del Bilancio di Previsione 2026 (Gimp. 409/2025 – Gsub. 44/2026);
 3. € 22.052,62 al Codice 0105 Capitolo 20105017015 “Sistemazione immobili comunali” PDC 2020109999 del Bilancio di Previsione 2026 (Gimp. 410/2025 – Gsub. 45/2026);
 4. € 46.500,00 al Codice 0105 Capitolo 20105017015 “Sistemazione immobili comunali” PDC 2020109999 del Bilancio di Previsione 2026 (Gimp. 404/2025 – Gsub. 146/2026);
5. Di DARE ATTO che all’intervento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG B2FD5B9F14 ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, ai fini dell’emis-

- sione del mandato di pagamento, ed il codice CUP D49J21012120009;
6. Di DARE ATTO che i pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo di questa Amministrazione delle relative fatture elettroniche, salvo le dovute verifiche previste dalla vigente normativa;
 7. Di STABILIRE che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028 (Allegato n. 3 al PIAO 2026-2028) approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 30/2026;
 8. Di DARE ATTO che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto previsto in materia di privacy dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) approvato dal Parlamento Europeo il 27/04/2016 ed entrato in vigore negli Stati membri in data 25/05/2018, contenente norme per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione Europea;
 9. Di RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 07/08/1990, dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013 e del Codice di comportamento del Comune, non sussistono nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
 10. Di DARE ATTO, infine, che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR Emilia Romagna entro 30 giorni a norma dell'art. 120 D. Lgs. n. 104/2010.

Codigoro, 21/09/2026

Il Responsabile del Settore

MOLOSSI ANTONIO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*